Protokół wygrzewania jastrychu na ogrzewaniu podłogowym

Wygrzewanie według PN-EN 1264-4: jastrych cementowy najwcześniej po 21 dniach od ułożenia, anhydrytowy po 7 dniach. Najpierw 3 dni z temperaturą zasilania 25°C, potem co najmniej 4 dni z maksymalną temperaturą projektową. Jeśli producent jastrychu lub podłogi podaje inny przebieg, obowiązuje jego instrukcja.

Inwestor		Adres budowy	
Wykonawca instalacji		Wykonawca jastrychu	
Rodzaj jastrychu (np. CT-C20-F4)		Grubość jastrychu [mm]	
Data zakończenia układania		Kondygnacja / pomieszczenia	
Maks. projektowa temp. zasilania [°C]		Powierzchnia [m²]	

Przebieg wygrzewania

Etap	Dzień	Data	Godzina	Temp. zasilania [°C]	Temp. powrotu [°C]	Wietrzenie (tak / nie)	Uwagi
A: 25°C	1						
	2						
	3						
B: maksymalna	1						
	2						
	3						
	4						
Schładzanie	1						
	2						
	3						
Dodatkowe dni	1						
	2						
	3						
	4						

Wygrzewanie wykonano bez przerw: ☐ tak ☐ nie, przerwa od ..... do .....
Podczas wygrzewania pomieszczenia były wietrzone: ☐ tak ☐ nie

Miejscowość i data		Podpis inwestora		Podpis wykonawcy	

Karta pomiaru wilgotności jastrychu metodą CM

Pomiar metodą karbidową (CM) wykonuje się na próbce pobranej z dolnej połowy przekroju jastrychu. Na ogrzewaniu podłogowym próbkę pobiera się w miejscach oznaczonych przed wylaniem, w których nie ma rur. Miernik elektroniczny służy tylko do wyszukania najbardziej wilgotnych miejsc.

Wartości graniczne [% CM]

Rodzaj jastrychu	Bez ogrzewania podłogowego	Z ogrzewaniem podłogowym
Cementowy (CT)	2,0	1,8
Anhydrytowy (CA)	0,5	0,3

Wartości stosowane pod panele, podłogi drewniane, wykładziny i inne szczelne okładziny. Wiążące jest wymaganie producenta okładziny i kleju.

Wyniki pomiarów

Nr	Pomieszczenie i miejsce pomiaru	Data	Głębokość pobrania [mm]	Masa próbki [g]	Wynik [% CM]	Limit [% CM]	Ocena
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Rodzaj okładziny		Temperatura powietrza [°C]	
Wykonujący pomiar		Wilgotność powietrza [%]	

Wniosek: ☐ podłoże nadaje się do układania okładziny ☐ wymagane dalsze schnięcie lub wygrzewanie i ponowny pomiar

Miejscowość i data		Podpis inwestora		Podpis wykonującego pomiar	

Wzór do własnego użytku. Nie zastępuje dokumentów wymaganych przez producenta systemu ogrzewania, jastrychu lub podłogi.